

Plán investičných zámerov Leopoldov - BUDOVY 2018-2022

Názov/rozsah/cena	Nový park	MK Hollého	MK Kukučínova 1	MK Kukučínova 2	Prekládka NN Kukučínova	Chodník smer Šulekovo	MK Moyzesova	Oprava Rázusova	Oprava výtľky	ŽSR parkovisko	Cyklotrasa	Zberný dvor a kompostárne	Komasácia	Nádvorie ZŠ,MŠ	MK 1. Mája															
Rozpočítované náklady 2018	345 527 €	240 020 €	25 000 €	XXX	XXX	XXX	0 €	60 000 €	XXX	0 €	35 000 €	0 €	14 000 €	XXX	XXX															
Rozpočítované náklady 2019	0 €	0 €	0 €	XXX	XXX	XXX	0 €	0 €	XXX	0 €	XXX	50 000 €	XXX	XXX	XXX															
AKTIVITA	KTO	KEDY	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO														
Súťaž návrhov		2017																												
Štúdiá	Kopec	2017			2021	09/18			2021	01-10/18																				
Dokumentácia pre UK	Kopec	2017	CS	2017	CS	2017				12/18			CS	2016	CS	2016-2017	Sobčák	06,10/18		09/18										
Podklady pre UK/Vyjadrovačky		2017							KrB	02/19						2016		KrB	11/18											
Vydanie územného rozhodnutia		2017								04/19			KrB	01/17				KrB	12/18											
Dokumentácia pre SK	Kopec	11/17					01/19	03,06/18		07/19						2017-2018		Sobčák	01/19											
Podklady pre SK/Vyjadrovačky		11-12/17					03/19	07-10/18	KrB	06/18						2017			02/19											
Vydanie stavebného povolenia				2017			05/19	10/18	KrB	08/18						01/19			03/19											
Realizačný projekt		12/17						06/18		09/19						12/19			12/18											
Obstarávanie diela		01/18			JaJ	09/18		09/18	JaJ	08/18																				
Začiatok prác	CS	04/18	Staveko	01/18	Farkaš	10/18		10/18	Farkaš	10/18						10/18														
Ukončenie prác	CS	10/18	Staveko	07/18	Farkaš	11/18		11/18	Farkaš	11/18						11/18														
Kolaudácia		11/18	JoD	09/18	KrB	12/18		11/18	KrB	12/18																				
Žiadosť o NFP																														
Zmena UPD																														
Majetkové vysporiadanie																														
Iné					* 1.časť 2018 Gerič-Pelzl		* výber dodávateľa PD																							
					* 2. časť 2019 Pepic-Štepanovič																									
					* 3. časť cesta																									

Legenda

Hotovo
Čakáme na rozhodnutie Poslancov/obyvateľov
Neriešené

\* Materiál bude do termínu konania MZ aktualizovaný KrB