

Plán investičných zámerov Leopoldov - BUDOVY 2018-2022

Názov/rozsah/cena	MSU		Požiarna zbrojnica PZ+kanál		KANVOD k PZ		Kultúrne centrum		Zateplenie ZŠ II		LTC		Komunitné centrum		Jasle		Spolková		Dom smútku		Bytový dom Rázusova		Oprava Bytoviek ŠFRB		Telocvičňa ZŠ	
Rozpočítané náklady 2018	461 000 €		283 000 €		xxx		134 000 €		xxx		10 000 €		77 000 €		0 €		10 000 €		0 €		0 €		0 €		xxx	
Rozpočítané náklady 2019	1 500 000 €		0 €		0 €		xxx		xxx		130 000 €		0 €				0 €		0 €						xxx	
AKTIVITA	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE
Súťaž návrhov		2014						2017																		
Štúdia	zero zero	2015	2021				BKPŠ	2018					SPDe		2021	09/18	2021		2021		2021		2021			
Dokumentácia pre UK	zero zero	2016	2021				BKPŠ	06/18				12/17					2021		2021		12/17			2019		
Podklady pre UK/Vyjadrovačky		2017					KrB	09/18			JoD	01-03/18					JoD		JoD		01-03/18					
Vydanie územného rozhodnutia		2017					KrB	11/18			JoD	01-03/18					JoD		JoD		04-06/18					
Dokumentácia pre SK	zero zero	2017	2021				BKPŠ	05/19				03/18	SPDe	04/18							2018					
Podklady pre SK/Vyjadrovačky		2018					KrB	06/19	JoD		JoD	05/18	KrB	06-10/18							2019					
Vydanie stavebného povolenia	JoD	03/18			JoD	02/18	KrB	07/19	JoD	03/18	JoD	07/18	KrB	11/18							2019					
Realizačný projekt	zero zero	08/18	2021	01/18			BKPŠ	2019		03/18		11/18	SPDe	07-10/18											JoD	04/18
Obstarávanie diela	ext	11/18	JaJ	02/18	JaJ	02/18	ext	2019	ZŠ	2018	JaJ	01/19	Ext	11/18											JaJ	11/18
Začiatok prác		03/19	JoD	03/18	JoD	06/18		2021		2019		05/19														06/19
Ukončenie prác		2020	JoD	10/18	JoD	09/18		2022		2019		09/19														09/19
Kolaudácia		2020	KrB	12/18	KrB	11/18		2022		2019		2019														
Žiadosť o NFP			KrB	05,11/18					KrB,ZŠ	2019			Bajt	06,12/18		09/18									KrB	05/18,19
Zmena UPD																										
Majetkové vysporiadanie			KrB	12/18	KrB	12/18		06/18								2018										
Iné	*súťaž na búracie práce 10/18		* vysporiadanie SPF		* vysporiadanie SPF		* vyňatie ornej pôdy																			
	*búranie do 02/19				* skúšobná prevádzka																					
	*interiér súťaž 01/19																									
	*zmena stavby pred dokončením																									
	*studne SP - samostatné konanie																									

Legenda

Hotovo
Čakáme na rozhodnutie Poslancov/obyvateľov
Neriešené

* Materiál bude do termínu konania MZ aktualizovaný KrB