Harmonogram investičných zámerov Mesta Leopoldov 2016-2018

Názov/rozsah/cena Zámer	Nový park 124 000 €+7 400 €		Hollého/Kukučínova 269 000 €		ŽSR parkoviská 12 720 €		Cyklotrasy 57 000 €		Komunitné centrum 75 000 €		Požiarna zbrojnica 130 000 €		Kino 12 000 €		Komasácia 19 000 €		MTK ext xxx		Zateplenie ZŠ 200 000 €		Chodník Šulekovo 68 100 €		Chodníky Kukuč. Gojdič. xxx		MSU 61 000 €		Spolková		LTC 36 401 €	
AKTIVITA	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO
Súťaž návrhov		■		■		■		■		■		■	rok/17	☐		■		■		■		■		■		☑		■		■
Zadefinovanie štúdie	dec/16_Kav. Bajt.	☑		■		■	jul/16_Bajt.	☑	jan/17_Kav. Bajt.	☐		■		■		■		■		■		■		■		☑	mar/17_Bajt,Kav	☐		■
Obstaranie/objednanie štúdie	jan/17_Kav. Bajt.	☑		■		☐		☐	feb/17_Kav. Bajt.	☐		■	jun/17	■		■		■		■		■		■		☑	apr/17_Bajt,Kav	☐		■
Dokumentácia pre UK	mar/17_Kav. Bajt.	☐	jan/17_ Bajt.	☐	jan/17_ Bajt.	☑	dec/16_Bajt.	☑	apr/17_Kav. Bajt.	☐		☑		■		■		■		■		☑		■		☑		■	apr/17_Bajt,Kav	☐
Podklady pre UK/Vyjadrovačky		■	feb/17_ Bajt. Drob.	☐	feb/17_ Bajt. Drob.	☐	jan/17_Bajt.	☐		■	feb/17_Drob.	☐		■		■		■		■		☑		■		☑		■	maj/17_Bajt,Kav	☐
Vydanie územného rozhodnutia		■	feb/17_ Bajt. Drob.	☐	mar/17_ Bajt. Drob.	☐	feb/17_Bajt.	☐		■	mar/17_Drob.	☐		■		■		■		■		☑		■	apr/17_Zero	☐		■	jun/17_Bajt,Kav	☐
Dokumentácia pre SK	apr/17_Bajt. Kav.	☐	feb/17_ Bajt.	■	feb/17_ Bajt.	■	mar/17_Bajt.	☐	jun/17_Kav. Bajt.	☐	mar/17_Drob.	☐		■		■		■		■	_____	☐		■	_____	☐		■	jun/17_Bajt,Kav	☐
Podklady pre SK/Vyjadrovačky	maj/17_Bajt. Drob.	☐	mar/17_ Bajt. Drob.	☐	mar/17_ Bajt. Drob.	☐	apr/17_Bajt.	☐	jul/17_Bajt.	☐	mar/17_Drob.	☐		■		■		■		☑	_____	☐		■	_____	☐		■	jul/17_Bajt,Kav	☐
Vydanie stavebného povolenia	jun/17_Bajt. Drob.	☐	apr/17_ Bajt. Drob.	☐	maj/17_ Bajt. Drob.	☐	maj/17_Bajt.	☐	aug/17_Bajt.	☐	apr/17_Drob.	☐		■		■		■		☑	_____	☐		■	_____	☐		■	aug/17_Bajt,Kav	☐
Realizačný projekt	maj/17_Bajt.	☐	mar/17_ Bajt. Drob.	☐	mar/17_ Bajt.	■	mar/17_Bajt.	■	aug/17_Kav. Bajt.	■	apr/17_Drob.	☑		■		■		☐	???	☐	_____	☐	mar/17_Bajt.	☐	_____	☐		■	aug/17_Bajt,Kav	☐
Obstarávanie diela	maj/17_Janč.	☐	mar/17_ Janč.	☐	mar/17_Janč.	☐	_____	■	_____	■	jul/17_Janč.	■		☑		■		■	feb/17_Janč.	☐	mar/17_Janč.	☐	maj/17_Janč.	☐	sept/17_VOSK	☐		■	sept/17_Janč.	☐
Začiatok prác	aug/17_Drob.	☐	jun/17_Drob.	☐	_____	☐	_____	☐	_____	☐	jul/17_Drob.	☐		■		■		☐	maj/17_Drob.	☐	_____	☐	jul/17_Drob.	☐	2018	☐		■	2018	☐
Ukončenie prác	okt/17_Drob.	☐	okt/17_Drob.	☐	_____	☐	_____	☐	_____	☐	sept/17_Drob.	☐		■		■		☐	okt/17_Drob.	☐	_____	☐	sept/17_Drob.	☐	2019	☐		■	2018	☐
Majatkové pomery/výkup/nájom		■	feb/17_ Pelz.	☐	feb/17_ Pezl.	☐	feb/17_Bajt.	☐		■		■		■		■		■		■	feb/17_Pelz.	☐		■	febr/17_Kav.	☐		■		■
Žiadosť o NFP		■		■	maj/17_ Bajt.	☐	jun/17_ Bajt.	☐	__/17_ Bajt.	☐		■		■		■		■	???	☐		■		■		☐		■		■		■
Zmena UPD		■		■		☐		☑		■		■		☐	feb/17_Bajt.	☐		☐		■		■		■		■		■		■		■
Iné		☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐